

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76.345,79	1,37 %	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%	R\$ 9.543,22 12,50%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 530.921,70	9,52 %	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%	R\$ 66.365,21 12,50%
3	PAVIMENTO TERREO	R\$ 101.355,74	1,82 %	R\$ 68.212,41 67,30%	R\$ 33.143,33 32,70%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
4	1º PAVIMENTO	R\$ 240.310,32	4,31 %	R\$ 152.524,96 63,47%	R\$ 87.785,36 36,53%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
5	5º PAVIMENTO	R\$ 726.864,48	13,03 %	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 521.525,26 71,75%	R\$ 205.339,22 28,25%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
6	6º PAVIMENTO	R\$ 1.013.217,01	18,17 %	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 541.767,14 53,47%	R\$ 471.449,87 46,53%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -
7	7º PAVIMENTO	R\$ 756.495,78	13,57 %	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 506.852,17 67,00%	R\$ 249.643,61 33,00%	R\$ - -	R\$ - -
8	9º PAVIMENTO	R\$ 685.080,01	12,29 %	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 482.570,36 70,44%	R\$ 202.509,65 29,56%	R\$ - -	R\$ - -
9	10º PAVIMENTO	R\$ 471.744,35	8,46 %	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 282.574,87 59,90%	R\$ 189.169,48 40,10%
10	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS EM VIDRO	R\$ 899.942,30	16,14 %	R\$ - -	R\$ 224.985,58 25,00%	R\$ - -	R\$ 224.985,58 25,00%	R\$ - -	R\$ 224.985,58 25,00%	R\$ - -	R\$ 224.985,58 25,00%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 73.980,50	1,33 %	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%	R\$ 9.247,56 12,50%
TOTAL		R\$ 5.576.257,98	100,00 %	R\$ 305.893,37 5,49%	R\$ 431.070,26 7,73%	R\$ 1.148.448,40 20,60%	R\$ 986.930,66 17,70%	R\$ 1.074.578,53 19,27%	R\$ 762.294,63 13,67%	R\$ 367.730,86 6,59%	R\$ 499.311,06 8,95%
ACUMULADO				R\$ 305.893,37 5,49%	R\$ 736.963,63 13,22%	R\$ 1.886.412,03 33,81%	R\$ 2.872.342,70 51,51%	R\$ 3.946.921,23 70,78%	R\$ 4.709.216,06 84,45%	R\$ 5.076.946,92 91,05%	R\$ 5.576.257,98 100,00%
SALDO				R\$ 5.270.364,61 94,51%	R\$ 4.839.294,35 86,78%	R\$ 3.690.845,95 66,19%	R\$ 2.703.915,29 48,49%	R\$ 1.628.336,75 29,22%	R\$ 867.041,92 15,55%	R\$ 499.311,06 8,95%	R\$ - 0,00%

JOHNATA DA FONSECA

Assinado de forma digital por JOHNATA DA FONSECA LOBATO:0278855273

LOBATO:0278855273

Dados: 2025.12.03 16:39:21 -03'00'

Johnata da Fonseca Lobato

Engenheiro Civil - GREAPA: 1521876690