



OBRA: SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA NA UNIDADE SESC ANANINDEUA

LOCAL: AVENIDA HELIO GUEIROS, 110 – QUARENTA HORAS (COQUEIRO) - ANANINDEUA/PA
CEP: 67120-380.

BANCOS: SINAPI - 04/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I: 25,00%

B.D.I DIFERENCIADO: 18,68%

REVISÃO:

RV02

DATA:

24/06/2026

Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA INDIRETA)	100,00% 253.489,20	10,36% 26.261,48	8,43% 21.369,14	8,52% 21.597,28	15,65% 39.671,06	20,51% 51.990,63	21,30% 53.993,20	8,77% 22.231,00	6,46% 16.375,40
2	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00% 19.211,87	100,00% 19.211,87							
3	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 31.667,89								100,00% 31.667,89
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 124.125,00	100,00% 124.125,00							
5	ESCOLA ANANINDEUA	0,00% 677.901,29								
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 10.402,59	11,73% 1.220,22	11,73% 1.220,22	11,73% 1.220,22	26,54% 2.760,85	26,54% 2.760,85	11,73% 1.220,22		
5.2	FORRO	100,00% 179.893,07	16,67% 29.988,17	16,67% 29.988,17	16,67% 29.988,17	16,67% 29.988,17	16,66% 29.970,19	16,66% 29.970,19		
5.3	PINTURA	100,00% 132.038,56	16,67% 22.010,83	16,67% 22.010,83	16,67% 22.010,83	16,67% 22.010,83	16,66% 21.997,62	16,66% 21.997,62		
5.4	COBERTURA	100,00% 329.050,58		33,34% 110.165,10	33,33% 110.132,05	33,33% 110.132,05				
5.5	ACABAMENTOS	100,00% 24.847,44						100,00% 24.847,44		
5.6	SERRALHERIA	100,00% 1.669,05			100,00% 1.669,05					
6	ANDAIMES	100,00% 4.944,00				20,00% 988,80	30,00% 1.483,20	30,00% 1.483,20	20,00% 988,80	
7	CLINICA ODONTOLOGICA E ANEXO	100,00% 269.425,97				50,00% 134.712,99	50,00% 134.712,99			
8	ACADEMIA E CASARAO	100,00% 397.019,12					50,00% 198.509,56	50,00% 198.509,56		
9	RESTAURANTE	100,00% 189.984,56						50,00% 94.992,28	50,00% 94.992,28	
10	NUTRIÇÃO E VESTIARIO	100,00% 62.734,43						50,00% 31.367,22	50,00% 31.367,22	
11	LANCHONETE	100,00% 39.194,70							100,00% 39.194,70	

12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 92.474,00									100,00% 92.474,00
Porcentagem			10,30%	8,54%	8,63%	15,73%	20,40%	21,19%	8,73%	6,49%	
Custo			222.817,57	184.753,46	186.617,60	340.264,74	441.425,03	458.380,92	188.773,99	140.517,29	
Porcentagem Acumulado			10,30%	18,84%	27,46%	43,19%	63,59%	84,78%	93,51%	100,00%	
Custo Acumulado			222.817,57	407.571,03	594.188,63	934.453,37	1.375.878,40	1.834.259,32	2.023.033,31	2.163.550,65	
Adriane Negrão Engenheira Civil - CREA-PA 16196 D-PA Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA Breno Amaral Engenheiro Civil - CREA-PA 1521796726 Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA											