

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10



Obra

OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - SESC DOCA

Bancos:

SINAPI - 10/2023 - Pará
SBC - 11/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2023 - Pará
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará

B.D.I.:

25,0%

Encargos Sociais:

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,47%	100,00%				
		R\$ 30.579,39	R\$ 30.579,39				
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	18,55%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 163.314,65	R\$ 32.662,93	R\$ 32.662,93	R\$ 32.662,93	R\$ 32.662,93	R\$ 32.662,93
3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	0,38%	100,00%				
		R\$ 3.380,04	R\$ 3.380,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,72%		20,47%	47,83%	25,07%	6,63%
		R\$ 23.943,35	R\$ -	R\$ 4.901,56	R\$ 11.452,58	R\$ 6.002,61	R\$ 1.586,60
5	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	3,32%		44,74%			55,26%
		R\$ 29.245,98	R\$ -	R\$ 13.084,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.161,59
6	PAVIMENTAÇÕES	35,68%			34,63%	30,83%	34,55%
		R\$ 314.055,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.749,48	R\$ 96.807,85	R\$ 108.498,63
7	PAREDES E PAINÉIS	24,82%		33,31%	39,75%	26,95%	
		R\$ 218.493,84	R\$ -	R\$ 72.774,37	R\$ 86.844,51	R\$ 58.874,96	R\$ -
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	5,44%		40,88%	27,78%	31,34%	
		R\$ 47.915,63	R\$ -	R\$ 19.589,21	R\$ 13.311,17	R\$ 15.015,25	R\$ -
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO	1,22%		3,21%	14,79%	82,00%	
		R\$ 10.766,89	R\$ -	R\$ 345,48	R\$ 1.592,77	R\$ 8.828,64	R\$ -
10	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,61%		12,76%	7,24%	80,01%	
		R\$ 5.332,05	R\$ -	R\$ 680,15	R\$ 385,91	R\$ 4.266,02	R\$ -
11	PAISAGISMO	3,48%				45,24%	54,76%
		R\$ 30.623,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.853,26	R\$ 16.770,57
12	FINALIZAÇÃO E ENTREGA DE OBRA	0,30%				50,00%	50,00%
		R\$ 2.626,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.313,38	R\$ 1.313,38
		MEDIDO NO PERÍODO (%)	7,57%	16,36%	28,97%	26,99%	20,11%
		MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	R\$ 66.622,36	R\$ 144.038,09	R\$ 254.999,35	R\$ 237.624,90	R\$ 176.993,70
		ACUMULADO (%)	7,57%	23,93%	52,90%	79,89%	100,00%
		ACUMULADO (R\$)	R\$ 66.622,36	R\$ 210.660,45	R\$ 465.659,80	R\$ 703.284,70	R\$ 880.278,37

Mônaco Dias
Setor de Engenharia