

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/DR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10



Obra
EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO PARA O COMPLEXO DA UNIDADE
OPERACIONAL SESC ANANINDEUA rev. 11/2023

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Pará
SBC - 09/2023 - Pará
SICRO3 - 04/2023 - Pará
SICRO2 - 11/2016 - Pará
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		38.156.46	11.446.94	13.354.76	13.354.76
2	BOMBA DE INCÊNDIO	100,00%		50,00%	50,00%
		43.096.02		21.548.01	21.548.01
3	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRANTES	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		26.705.52	8.011.66	9.346.93	9.346.93
4	HIDRANTE	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		16.626.10	4.987.83	5.819.14	5.819.14
5	DETECTOR DE FUMAÇA/ACIONADORES	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		50.895.27	15.268.58	20.358.11	15.268.58
6	AUTOMAÇÃO E BOMBAS	100,00%			100,00%
		37.764.42			37.764.42
7	PLACAS ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	100,00%			100,00%
		8.336.70			8.336.70
8	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
		3.840.00			3.840.00
Porcentagem			17,62%	31,24%	51,14%
Custo			39.715,01	70.426,95	115.278,54
Porcentagem Acumulado			17,62%	48,86%	100,0%
Custo Acumulado			39.715,00	110.141,95	225.420,49

Anselmo Sergio Souza de Moraes
Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará
Assessoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA