

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA  
CNPJ: 03.593.364/0001-10



Obra  
REFORMA SESC VER O PESO

Bancos  
SINAPI - 08/2020 - Pará  
SEDOP - 04/2020 - Pará

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS.	100,00%	80,00%	20,00%
		7.249,25	5.799,40	1.449,85
2	ESQUADRIAS:	100,00%	20,00%	80,00%
		19.644,08	3.928,82	15.715,26
3	FORRO	100,00%	20,00%	80,00%
		1.383,60	276,72	1.106,88
4	PAREDES E PAINÉIS:	100,00%	20,00%	80,00%
		54,41	10,88	43,53
5	TRATAMENTOS IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	20,00%	80,00%
		6.709,25	1.341,85	5.367,40
6	PINTURA	100,00%	20,00%	80,00%
		37.943,53	7.588,71	30.354,82
7	APARELHOS SANITÁRIOS	100,00%	80,00%	20,00%
		3.606,08	2.884,86	721,22
8	ENTREGA DA OBRA	100,00%	10,00%	90,00%
		2.288,80	228,88	2.059,92
Porcentagem			27,97%	72,03%
Custo			22.060,12	56.818,88
Porcentagem Acumulado			27,97%	100,0%
Custo Acumulado			22.060,11	78.879,00

*Janilson*  
Janilson Moreira Caldas  
Engenheiro Civil  
CREA 15684D-PA  
Sesc AR/PA