

EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO PARA O COMPLEXO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC ANANINDEUA. REV 02 - MARÇO/24

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 61.732,80	23,55% 14.538,07	13,83% 8.537,65	30,74% 18.976,66	31,88% 19.680,42
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 15.070,34	100,00% 15.070,34			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.796,48	100,00% 19.796,48			
4	REDE DE HIDRANTES	100,00% 145.406,91	25,00% 36.351,73	25,00% 36.351,73	25,00% 36.351,73	25,00% 36.351,73
5	HIDRANTE DE RECALQUE	100,00% 1.860,22	25,00% 465,06	25,00% 465,06	25,00% 465,06	25,00% 465,06
6	BOMBAS DE INCÊNDIO	100,00% 19.474,32	25,00% 4.868,58	25,00% 4.868,58	25,00% 4.868,58	25,00% 4.868,58
7	RESERVATÓRIOS	100,00% 6.198,67	25,00% 1.549,67	25,00% 1.549,67	25,00% 1.549,67	25,00% 1.549,67
8	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	100,00% 19.384,09			50,00% 9.692,05	50,00% 9.692,05
9	EXTINTOR DE INCÊNDIO	100,00% 24.978,44			50,00% 12.489,22	50,00% 12.489,22
10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	100,00% 4.672,38			50,00% 2.336,19	50,00% 2.336,19
11	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	100,00% 21.820,71	25,00% 5.455,18	25,00% 5.455,18	25,00% 5.455,18	25,00% 5.455,18
12	CONEXÕES EXTRAS	100,00% 3.692,68	25,00% 923,17	25,00% 923,17	25,00% 923,17	25,00% 923,17
13	PINTURA	100,00% 4.106,70				100,00% 4.106,70
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 72.275,69			50,00% 36.137,85	50,00% 36.137,85
Porcentagem			23,55%	13,83%	30,74%	31,88%
Custo			99.018,27	58.151,02	129.245,34	134.055,79
Porcentagem Acumulado			23,55%	37,38%	68,12%	100,0%
Custo Acumulado			99.018,27	157.169,29	286.414,63	420.470,43